

**Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025
w roku 2020**

Rodzaj sprawozdania: roczne

Okres sprawozdania: 01.01.2020 – 31.12.2020

Informacje ogólne

Numer sprawozdania	RW.0643.1.2021
Data sporządzenia sprawozdania	15.01.2021
	Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

Osoba sporządzająca sprawozdanie	Referent w Biurze ds. Rewitalizacji
Imię i nazwisko	Krystyna Florczak
Telefon kontaktowy	46 814 47 11 (wew. 130)
E-mail	krystyna.florczak@miastorawa.pl

Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu. Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.

- Zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których realizacja została zakończona w 2017, 2018 i 2019 roku.
- Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.
- Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w po 2020 r.
- Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz wypełnionych przez inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu procesu rewitalizacji.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp	Nazwa projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny
2	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
3	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
4	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5	Rawa Gra dla Wszystkich
6	Pomóż Innym i Sobie
7	W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8	Rawscy Skauci jak Zawisza
9	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10	Bycie EKO Się Opłaca
11	Program Aktywizacja i Integracja
12	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona w końcowej części sprawozdania.

I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany

przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedynecka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” uległy zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, wartości docelowe, które zostały przedstawione w raporcie z monitoringu za lata 2016-2018.

W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowany przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2018 roku.

W 2019 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowany przez Miasto Rawa Mazowiecka, „Program Aktywizacja i Integracja” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2019 roku.

Realizacja projektu pn. „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” (RCOP) została zakończona - centrum zostało utworzone. Tym niemniej należy wspomnieć o działaniach, jakie były prowadzone w ramach jego działalności w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- w dniu 3 lutego przedstawiciele rawskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym możliwości rozwoju organizacji poprzez wsparcie udzielane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej i Fundację Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi,
- 5 marca odbyło się szkolenie dla rawskich organizacji pozarządowych, którego tematem było sporządzanie sprawozdania finansowego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 29 września odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego, organizowanego w ramach Programu Równać Szanse 2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych,
- 16 grudnia RCOP zorganizowało warsztat on-line dotyczący aspektów społecznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych. Warsztat był prowadzony przez pracownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz w Łodzi.
- w ramach wspierania działalności społecznej, w RCOP została udzielona pomoc w napisaniu 2 projektów do budżetu obywatelskiego. Na bieżąco są także udzielane informacje na temat bezpłatnej oferty Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi w zakresie wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych przy pisaniu projektów.

Z uwagi na panującą epidemię, porozumienie o współpracy z RCOP w 2020 roku podpisało 5 organizacji pozarządowych, czyli mniej niż we wcześniejszym okresie. W IV kwartale 2020 r. z pomieszczeń RCOP przy ul. Warszawskiej 12 korzystały na stałe 3 organizacje pozarządowe: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Rawskie Stowarzyszenie Amazonki oraz Klub Pływacki Raw –Swim.

Biuro ds. Rewitalizacji zamieszcza na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji informacje o działaniach prowadzonych w ramach RCOP na bieżąco oraz informacje o konkursach i dofinansowaniach dla organizacji pozarządowych z częstotliwością co 1-2 miesiące.

II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
3. Rawscy Skauci jak Zawisza
4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej	700 000,00 zł	Głównym celem jest poprawa dostępu do oferty edukacyjnej dla uczniów
2	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	30 000 000,00 zł	Główny cel to kompleksowa rewitalizacja, skutkująca wprowadzeniem i przywróceniem na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych
3	Rawscy Skauci jak Zawisza	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	20 000,00 zł	Główny cel to kształtowanie pozytywnych wartości i postaw wśród młodzieży
4	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	50 000,00 zł	Główny cel to stworzenie sprzyjających warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla poprawy warunków mieszkaniowych

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji

Projekt w obecnym kształcie jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Projekt, który jest skierowany do uczniów i nauczycieli, szkoła realizuje od 1 kwietnia 2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu w szkole odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. W ramach realizacji zadania zakupiono także pomoce dydaktyczne i wyposażenie, m.in. sali do zajęć sensorycznych, jak również sprzęt komputerowy. Część sprzętu komputerowego przekazano uczniom na czas trwania epidemii w celu realizowania działań wynikających z projektu. Projekt był realizowany w węższym zakresie z uwagi na epidemię COVID-19. Z uwagi na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności placówki, planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 roku.

W projekcie rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do raportu otwarcia, co zostało wskazane w raporcie z monitoringu za lata 2016-2018.

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	288	426
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	1	1
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	6	24
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	60	70
Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których minimum 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne	1	1
Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości	40	79
Liczba uczniów objętych indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	145	143
Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich	1	1
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	230	58
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	0
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	0
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	48	17

Osiągnięcie wszystkich wskaźników jest planowane na zakończenie projektu, którego realizacja została przedłużona do 31 marca 2021 roku.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Wykluczamy Wykluczenie- wysoka jakość edukacji	522 443,00 zł	Dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020	620 945,00,00 zł	487 603,00 zł
		Środki własne	45 000,00 zł	34 840,00 zł

2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi.

a. *adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej*

Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Jatki miejskie to zabytkowy budynek wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby straży pożarnej. Potem budynek służył głównie celom handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również znacznie zniszczony podczas II wojny światowej. W wyniku prowadzonych w budynku we wcześniejszym okresie działań zmianie uległ pierwotny układ wnętrza oraz nastąpiło zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. W ramach realizacji zadania budynek został poddany kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Przeprowadzone prace obiektu pozwoliły na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. Powierzchnia budynku powiększyła się dzięki rozbudowie obiektu o nowy budynek, którego kubatura i kształt są zbliżone do starego. Nowa część została połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. Przebudowany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej części powstała stała ekspozycja poświęcona historycznej roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej części została przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej oraz ekspozycja zbiorów etnograficznych. Powierzchnia szklanego łącznika ma być wykorzystywana do organizowania spotkań, prezentacji działalności artystycznej oraz prezentacji zbiorów gromadzonych przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej i regionu.

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	0,08 ha	0,08 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1 szt.	1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	556 m ²	556 m ²
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	1 szt.	1 szt.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	2 265 896,33 zł	RPO WŁ na lata 2014-2020	2 416 736,18 zł	1 681 893,97 zł
		Budżet Miasta	617 200,00 zł	584 002,36 zł

b. *Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia*

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. W budynku muzeum przeprowadzono generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku” oraz „Gabinet numizmatyczny”.

c. *Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego*

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła się nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Prace w parku zakończono w listopadzie 2018 r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

d. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego*

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta. Pojawią się także nowe nasadzenia roślinne oraz nowe obiekty małej

architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, co przełoży się na stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu zadania zakłada się wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru m.in. poprzez poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

W I. kwartale 2020 r. uzyskano komplet pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych, rozstrzygnięto przetarg, a następnie wyłoniono i zakontraktowano wykonawcę robót objętych zadaniem. W II. kwartale 2020 r. wyłoniono i zakontraktowano wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż. W III. i IV. kwartale były prowadzone prace budowlane branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej na części ulicy Krakowskiej oraz na ulicach: Miłej i Mickiewicza.

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	2,75 ha	0
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	9268 m ²	0
Długość przebudowanych dróg gminnych	1,17 km	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	2 850 522,23 zł	RPO Wł na lata 2014-2020	9 994 185,05 zł	33 037,20 zł
		Budżet Miasta	3 628 500,00 zł	2 817 485,03 zł

Wskaźniki rezultatu (dla całego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”):

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Wartości osiągnięte na koniec 2020 roku	Wartości docelowe dla całego projektu do osiągnięcia po zakończeniu realizacji całego projektu
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	0	2
	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni	0	2

Zakłada się, że wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji wszystkich zadań składających się na projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.

3. Rawscy Skauci jak Zawisza

Działania zrealizowane w ramach projektów w okresie sprawozdawczym:

1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 70 osób), styczeń – grudzień 2020

a. cotygodniowe zbiórki w tradycyjnej formie oraz online: zastępów (21 chłopców + 23 dziewcząt) oraz gromad (12 chłopców + 15 dziewcząt)

b. spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (8 osób)

2. Organizacja 10 biwaków, wycieczek, udział w zlotach, styczeń – grudzień 2020 oraz organizacja zbiórek i wycieczek w ramach wypoczynku letniego (dla łącznie około 60 osób)

3. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją, imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia (liczba uczestników 110)

a. prowadzenie czuwania przy pomniku Jana Pawła II dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z okazji Dnia Papieskiego w dniu 11.10.2020 r. (50 osób),

b. spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22.02.2020 r. (40 osób),

c. rozpoczęcie roku harcerskiego - dziewczęta w dniu 12.09.2020 r. (50 osób)

d. rozpoczęcie roku harcerskiego - chłopcy w dniu 4.10.2020 r. (20 osób),

Realizacja projektu powinna zakończyć się w 2020 roku. Niestety, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie zostały przeprowadzone wszystkie planowane działania. Na przykład, zorganizowanie wystawy fotografii „Przeżyjmy to jeszcze raz” dokumentującej zrealizowane przedsięwzięcia, która miała być zaprezentowana na obszarze rewitalizacji, jak również przeprowadzenie gry miejskiej, jest planowane w II. kwartale 2021 roku. W 2021 roku będą też podejmowane działania mające na celu pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia.

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo	100	40 + 60 online
Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego	10	10
Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia	5	4
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	100	110
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	15	4
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	1	1

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawscy Skauci jak Zawisza	16 879,00 zł	Dotacja	12 000,00 zł	2 906,00 zł
		Środki finansowe własne	2 500,00 zł	971,00 zł
		Wkład osobowy	17 193,00 zł	13 002,00 zł

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

W 2020 roku były podjęte następujące działania w związku z wdrażaniem instrumentów pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we wcześniejszych okresach, a realizowanych w ramach projektu:

- realizacja uchwały w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu elewacji - uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261) – z tej możliwości skorzystały 3 osoby,
- przeprowadzenie pierwszej edycji konkursu na najładniejszą elewację. W okresie wskazanym na składanie formularzy, tj. od 1 do 31 października 2020 r. wpłynęły dwa zgłoszenia do udziału w konkursie. Na początku grudnia komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę;
- publikacja i promocja poradnika dotyczącego możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, w marcu 2020 r. na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji oraz w lokalnych gazetach,
- podjęcie oraz realizacja uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4, która zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji (uchwała nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 – Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. poz. 5554).

Wskaźniki osiągnięte w 2020 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości w 2020 roku	Osiągnięte wartości w 2020 roku
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	0	0
Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	0	0

Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	0	0
	Zakładane wartości do końca realizacji projektu	Wartości osiągnięte w ramach realizacji projektu
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	2	2
Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	3	3
Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	2
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	4

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte do końca 2019 roku, dlatego wartości zakładane i osiągnięte w roku 2020 wynoszą 0.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	10 124,00 zł	Budżet Miasta Rawa Mazowiecka	111 000,00 zł	10 123,00 zł

III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie

W 2021 roku zostanie zrealizowany projekt „Bycie EKO Się Opłaca”. Rozpoczęcie działań przewidzianych w projekcie było planowane na 2020 rok. Niestety, ze względu na zagrożenie epidemiczne i charakter działań wskazanych w projekcie, niektóre rodzaje działalności - np. happeningi nie były możliwe do zorganizowania.

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Bycie EKO Się Opłaca	Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin	50 000,00 zł	Głównym celem jest zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży

IV Projekty uzupełniające

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej

Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Uczestnikiem w Dziennym Domu Seniora może zostać osoba w wieku 60+, która jest mieszkańcem miasta Rawa Mazowiecka, jest nieaktywna zawodowo i samodzielna lub wymagająca niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Do dyspozycji uczestników przewidziano m.in. pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny, pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu, salę aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego Domu Seniora znajdują się organizowane na miejscu zajęcia i warsztaty tematyczne adekwatne do zainteresowań, potrzeb i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe i relaksacyjne, mające na celu poprawę kondycji fizycznej. W ciągu dnia zapewniony jest jeden ciepły posiłek. Dzienny Dom Seniora działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przy czym każdy z uczestników ma możliwość indywidualnie zdecydować w jakich dniach czy godzinach ma zamiar spędzić czas w placówce. Po przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym placówka wznowiła działalność w pod koniec maja i do końca roku działała z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i młodzieży

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła całoroczne działania skierowane do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji. Ponadto w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. następujące wydarzenia:

- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 13 do 26 stycznia (dla dzieci przygotowano warsztaty kreatywności oraz turnieje sportowe)
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 29 czerwca do 21 sierpnia (6 wyjazdów jednodniowych)
- 1 rodzinne spotkanie warsztatowe poświęcone wykonywaniu upominków prezentowych.

Przedszkole Miejskie nr 1

W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia, w czerwcu 2020 roku zakończono realizację projektu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, natomiast we wrześniu rozpoczęto realizację zadania „Higiena osobista i otoczenia”. W 2020 roku odbył się także konkurs pn. „Czyste ręce to podstawa i już zdrowa jest zabawa” mający za zadanie naukę systematycznego i dokładnego mycia rąk oraz wyrabianie związanych z tym pozytywnych nawyków. W przedszkolu był

ponadto realizowany program promocji zdrowia psychicznego angielskiej fundacji Partnership for Children pn. „Przyjaciele Zippiego”. Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Kolejnym realizowanym programem jest Program Profilaktyczny Instytutu Zdrowia Matki i Dziecka pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia. Oprócz programów o tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy o charakterze edukacyjnym, np. „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” oraz „Zabawa ze sztuką”. Dzieci wzięły także udział w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „CODE WEEK”. W przedszkolu odbywały się także konkursy recytatorskie, plastyczne czy piosenki przedszkolnej, m.in. w ramach akcji MEN „Razem dla Niepodległej”.

3. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych

a. *Rozwój usług e-administracji*

W I kwartale 2020 roku ukończono prace związane z Modernizacją serwerowni. W III kwartale 2020 roku nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych za dostawę i wdrożenie aplikacji oraz e-usług. Dnia 15 listopada 2020 ukończono dostawę i wdrożenie aplikacji oraz e-usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, tym samym projekt został zakończony i został złożony wniosek o płatność. Aktualnie trwają kontrole, po których nastąpi wypłata refundowanej kwoty w wysokości 134 927,02 zł na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rozwój usług e-administracji	539 352,95 zł	Dofinansowanie ze środków EFR	358 927,02 zł	224 000,00 zł
		Środki własne	540 000,00 zł	315 352,95 zł

b. *Projekt LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji* (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji)

Konkurs grantowy LOWE zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów prowadzenia pozaformalnej edukacji dorosłych oraz społeczności lokalnych, przede wszystkim z obszarów oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych oraz gospodarczych, z utrudnionym dostępem do usług publicznych wysokiej jakości, w szczególności edukacyjnych. W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku 2020 był realizowany Program ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE. W ramach realizacji projektu w okresie od 5 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. były prowadzone zajęcia m.in. z zakresu rozwijania kompetencji językowych - język angielski, z zakresu utrzymania formy - joga. Ponadto odbywały się zajęcia z dziedziny kompetencji cyfrowych, rozwijania umiejętności twórczych oraz społecznych.

c. *Program szczepień przeciwko grypie*

Jesienią 2020 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia, z wyłączeniem osób w wieku powyżej 75 roku życia. Ze względu na stuprocentową refundację szczepionki dla osób w przedziale wiekowym 75 + z budżetu państwa, z programu miasta w roku 2020 mogły korzystać osoby w wieku od 60 do 74 lat.

Umowy zawarto z następującymi następujących zakładami opieki zdrowotnej: NZOZ Rawa-Medica, Centrum Medyczne VERBENA, Przychodnia Lekarska REMEDIUM, Przychodnia Rodzinna MALWA, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ponieważ szczepionek nie dostarczono w takiej ilości na jaką zawarto umowy, w roku 2020 w ramach programu ogółem zaszczepiono 87 osób w dwóch przychodniach, w tym 20 osób w przychodni na obszarze rewitalizacji. Całkowity koszt szczepień wyniósł 3741 zł. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 14 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji.

4. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło

Program CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. W 2020 roku Program był skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program CZYSTE POWIETRZE jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcję informacyjno - edukacyjną na temat przedmiotowego Programu. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, poczynawszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci, których budynki są usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Mieszkańcom zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym mogą wypełnić i wydrukować wniosek. W okresie sprawozdawczym, tj. 2020 roku pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagali mieszkańcom - właścicielom/współwłaścicielom budynków jednorodzinnych w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku zostało złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 36 wniosków o dofinansowanie. Na podstawie informacji od wnioskodawców oraz złożonych wniosków o płatność ustalono, że 21 wniosków o dofinansowanie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Niektóre z pozostałych wniosków są w trakcie rozpatrywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Informacja na temat części już dofinansowanych wniosków pojawi się w momencie, kiedy wnioskodawcy zakończą przedsięwzięcia i postanowią złożyć wnioski o płatność. Program jest nadal realizowany na podstawie porozumienia z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

5. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub gospodarczych

Remont targowiska miejskiego

Działania, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym:

a. roboty branży elektrycznej tj.:

- rozbiorka i demontaż istniejącego oświetlenia oraz instalacji nagłośnienia,
- położenie nowych kabli elektroenergetycznych,
- dostosowanie pomieszczenia administracyjnego do nowych warunków zasilania targowiska,
- zamontowanie opraw oświetleniowych na nowych słupach oraz pod zadaszeniem targowiska,

b. roboty branży drogowej tj.:

- wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej na terenie całego targowiska,
- dostosowanie wysokościowe wpustów ulicznych,

c. roboty branży konstrukcyjnej tj.:

- wybudowanie nowego zadaszenia części powierzchni targowiska,

d. zamontowanie nowej toalety publicznej,

- e. instalacja monitoringu,
- f. nowe ogrodzenie targowiska.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Remont targowiska miejskiego	2 366 105,69 zł	PROW na lata 2014-2020	993 548,00 zł	993 548,00 zł
		Budżet Miasta	1 372 557,69 zł	1 372 557,69 zł

6. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędnych do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji

a. Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. św. Ducha

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł na remont kościoła pw. św. Ducha. Dotacja została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 6 maja 2020 r. z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

V Ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 (LPRMRM 2025)

Ewaluacja pozwala na obiektywną ocenę działań podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dostarczając informacji o efektach realizowanych przedsięwzięć, co w konsekwencji umożliwi zwiększenie ich skuteczności. Zgodnie z LPRMRM 2025, ewaluacja on going ma być przeprowadzana w trakcie realizacji programu, w roku 2020 oraz 2023, oraz po jego zakończeniu - ewaluacja ex-post. W roku 2020 została przeprowadzona pierwsza ewaluacja on going. Jej rezultatem był dokument pn. „Raport z ewaluacji on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025” przyjęty przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka dnia 19 listopada 2020 r. Podczas przygotowywania raportu z ewaluacji przeanalizowano wpływ procesu rewitalizacji na pożądane i korzystne zmiany związane z następującymi elementami rozwoju lokalnego: społecznymi, gospodarczymi, funkcjonalno-przestrzennymi oraz technicznymi, a także środowiskowymi. Na podstawie analizy wskaźnikowej zmian, zachodzących zarówno na poziomie miasta jak i obszaru rewitalizacji, uznano, że można wystawić jednoznacznie pozytywną ocenę prowadzonego procesu. Jednakże w chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie na ocenę kompleksowego wpływu rewitalizacji na proces rozwoju miasta, gdyż okres trzech lat jest zbyt krótkim czasem na pełną realizację zakładanych działań, szczególnie w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych. W oparciu o przeprowadzone badania, analizy i dane uzyskane w ramach partycypacji sformułowano wnioski końcowe, będące wynikiem procesu ewaluacji on going.

VI Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania


Podstawowym problemem, który odcisnął swoje piętno na realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, był stan zagrożenia epidemicznego występujący w 2020 roku na terenie całego kraju. Szczegółowy opis trudności występujących podczas realizacji poszczególnych projektów został przedstawiony poniżej:

- zadanie związane z jatkami (projekt „Rewitalizacja Miasta”)- opóźnienie prac wynika ze stanu zagrożenia epidemicznego występującego na terenie całego kraju oraz wykrycia usterek podczas procedury odbiorowej inwestycji,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego (projekt „Rewitalizacja Miasta”)- brak możliwości terminowego rozpoczęcia prac ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz ujawnienie zabytków archeologicznych na terenie budowy skutkujące koniecznością wykonania badań oraz powodujące zmiany w harmonogramie robót,
- Rawscy Skauci jak Zawisza - trudności w przeprowadzeniu zakładanej ilości zajęć i spotkań organizowanych w ciągu roku przez harcerstwo w formie spotkań na żywo spowodowane stanem epidemii. Zajęcia te zostały zastąpione spotkaniami on-line. Ograniczona została też liczba biwaków, wycieczek i zlotów. Epidemia uniemożliwiła przeprowadzenie imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia. Wszystkie wymienione powyżej ograniczenia przełożyły się na trudności w pozyskaniu nowych członków stowarzyszenia,
- projekt mieszkaniowy - ograniczona liczba instrumentów możliwych do realizacji przez Miasto Rawa Mazowiecka z uwagi na uwarunkowania prawne,
- projekt „Szkoła twórczych umysłów - z uwagi na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności szkoły związane z Covid 19, planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 r.,
- Bycie EKO Się Opłaca - realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiczną, świetlica środowiskowa w 2020 roku działała w ograniczonym zakresie, a w niektórych miesiącach w ogóle zawiesiła działalność, dodatkowo wprowadzone obostrzenia uniemożliwiały efektywne i kompleksowe prowadzenie działań wynikających z założeń projektu,
- szczepienia przeciwko grypie - ponieważ szczepionek nie dostarczono w takiej ilości na jaką zawarto umowy, w roku 2020 zaszczepiono ogółem znacznie mniej osób niż w latach ubiegłych.


VII Podsumowanie sprawozdania

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono się tylko do projektów podstawowych.

Procentowy układ realizacji projektów w poszczególnych latach



Procentowy układ realizacji projektów w poszczególnych latach



Po czterech latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 7 podstawowych projektów rewitalizacyjnych:

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny
- W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
- Rawa Gra dla Wszystkich
- Pomóż Innym i Sobie
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Program Aktywizacja i Integracja.

Zrealizowane projekty stanowią ponad połowę z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów podstawowych.

Obecnie w trakcie realizacji są 4 następujące projekty:

- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
- Rawscy Skauci jak Zawisza
- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych.

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Trzy z nich- „Remont Muzeum Ziemi Rawskiej”, „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego” oraz „Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”, zostały już zakończone.

Realizacja ostatniego z projektów podstawowych - „ Bycie EKO się opłaca”, rozpocznie się w 2021 roku.

Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Działania prowadzone w ramach wdrażania procesu rewitalizacji w Mieście Rawa Mazowiecka są na bieżąco przedstawiane Zespołowi Zadaniowemu oraz Zespołowi Konsultacyjnemu do spraw Rewitalizacji i konsultowane z ich członkami. Mieszkańcy miasta, którzy są ważnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, mogą zapoznać się z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, poświęconej tematyce rewitalizacji. Wszystkie projekty rewitalizacyjne, ze względu na swój kompleksowy charakter, dopełniają się wzajemnie.